

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
1	大阪瓦斯泉北No. 4LNGタンク 工事	大阪ガス(株)	1972.11	地下タンク	仮	9,003	0.8	54.0	
2	弁天ポンプ場新設工事	大阪市下水道局	1976.08	開削土留	仮	8,122	1.2	53.0	
3	桂川右岸洛西浄化センタ建設 工事(その9)	日本下水道事業団	1977.02	開削土留	本	4,580	0.7	50.0	17.0
4	大島幹線その2立坑その1工事	東京都下水道局	1978.11	立坑	仮	5,967	0.6	50.0	
5	袖ヶ浦C-1LNG地下式貯槽工 事	東京ガス(株)	1979.02	地下タンク	仮	21,858	1.2	96.0	44.1
6	袖ヶ浦C-2LNG地下式貯槽工 事	東京ガス(株)	1979.03	地下タンク	仮	27,369	0.9	98.0	
7	EOT京浜運河連絡配管新設工 事	川崎市	1980.01	立坑	仮	3,599	1.0	52.0	42.0
8	知内発電所1号機新設工事(第 2工区)	北海道電力	1980.02	立坑	仮	2,078	1.0	53.0	31.9
9	東扇島LNG基地第1号地下式 貯層工事	東京電力(株)	1980.06	地下タンク	仮	15,817	1.2	89.0	39.6
10	袖ヶ浦隣接11号タンク新設工事	東京電力(株)	1980.06	地下タンク	仮	23,200	0.9	85.0	
11	袖ヶ浦隣接12号タンク新設工事	東京電力(株)	1980.07	地下タンク	仮	17,872	1.2	88.0	40.6
12	袖ヶ浦C-3LNG地下式貯槽工 事	東京ガス(株)	1980.09	地下タンク	仮	21,578	1.2	97.0	48.5
13	東扇島LNG基地第4号地下式 貯層工事	東京電力(株)	1980.09	地下タンク	仮	15,817	1.2	89.0	39.6
14	東扇島LNG基地第2号地下式 貯層工事	東京電力(株)	1980.09	地下タンク	仮	15,700	1.2	88.0	40.0
15	東扇島LNG基地第3号地下式 貯層工事	東京電力(株)	1980.10	地下タンク	仮	15,862	1.2	91.0	39.0
16	電々南長崎仮8立坑(その1)	電電公社	1980.11	立坑	仮	3,048	1.0	53.0	
17	袖ヶ浦隣接14号タンク新設工事	東京電力(株)	1980.12	地下タンク	仮	18,024	1.2	88.0	40.6
18	東扇島LNG基地第5号地下式 貯層工事	東京電力(株)	1980.12	地下タンク	仮	15,700	1.2	88.0	40.0
19	袖ヶ浦隣接13号タンク新設工事	東京電力(株)	1981.02	地下タンク	仮	23,200	0.9	85.0	
20	東扇島LNG基地第6号地下式 貯層工事	東京電力(株)	1981.03	地下タンク	仮	15,144	1.2	89.0	39.0
21	東扇島LNG基地第7号地下式 貯槽工事	東京電力(株)	1981.04	地下タンク	仮	14,600	1.2	88.0	40.0

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
22	東扇島LNG基地第8号地下式貯槽工事	東京電力(株)	1981.04	地下タンク	仮	15,700	1.2	88.0	40.0
23	袖ヶ浦隣接15号タンク新設工事	東京電力(株)	1981.01	地下タンク	仮	24,200	0.9	89.0	
24	袖ヶ浦隣接16号タンク新設工事	東京電力(株)	1981.01	地下タンク	仮	24,200	0.9	89.0	
25	袖ヶ浦C-5LNG地下式貯槽工事	東京ガス(株)	1981.11	地下タンク	仮	27,080	0.9	98.0	
26	神奈川処理区千若～末広幹線下水道整備工事	横浜市下水道局	1981.12	立坑	本	2,023	1.2	55.0	49.5
27	日本鋼業水島地中タンク建設工事	日本鉱業	1982.07	地下タンク	仮	27,320	1.2	53.0	
28	神奈川処理区千若～末広幹線下水道整備工事	横浜市下水道局	1982.08	立坑	本	1,800	1.2	49.0	37.0
29	第二多摩川幹線その2立坑設置工事	東京都下水道局	1983.04	立坑	本	2,152	1.2	51.0	48.3
30	南千住共同溝工事	建設省	1983.04	立坑	本	3,072	1.2	60.0	47.6
31	中部電力川越火力ガス導管用川越側立坑	中部電力(株)	1983.08	立坑	仮	2,694	1.0	55.0	31.1
32	電々大崎局立坑	電電公社	1983.12	立坑	仮	2,517	1.0	52.0	49.1
33	川崎臨海地区シールド管路新設工事	東京電力(株)	1984.02	立坑	仮	6,110	0.9	59.0	36.0
34	山下～横浜南間ケーブル方式A点立坑工事	電電公社	1984.04	立坑	仮	1,953	1.0	51.0	40.0
35	東扇島LNG基地第9号地下式貯層工事	東京電力(株)	1984.09	地下タンク	仮	15,518	1.1	87.0	39.5
36	袖ヶ浦C-4LNG地下式貯槽工事	東京ガス(株)	1984.10	地下タンク	本	25,906	1.2	100.0	45.9
37	中部電力川越火力ガス導管用四日市側立坑	中部電力(株)	1984.10	立坑	仮	3,574	1.0	73.0	41.3
38	緑共同溝新設(その1)工事発進立坑	建設省	1985.02	立坑	仮	2,760	1.2	51.0	37.4
39	本四備讃線北浦港橋梁下部工事	本四公団	1985.03	基礎	本	5,808	1.5	60.0	
40	本四備讃線北浦港橋梁下部工事	本四公団	1985.03	基礎	本	1,497	1.2	58.0	
41	九段～牛込局間光ケーブル方式工事	日電電(株)	1985.06	立坑	仮	2,154	1.0	56.0	
42	京葉都心新八丁堀ST新川T他工事	日本鉄道公団	1985.10	その他	本	4,328	0.9	51.0	

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
43	産業文化センター建設工事	日本生命保険	1986.00	基礎	本	2,468	1.1	51.0	
44	かもめ共同シールドトンネル工事(発進)	関西電力(株)	1986.01	立坑	仮	4,326	1.0	80.0	50.8
45	浜寺シールド工事発進立坑	大阪ガス(株)	1986.02	立坑	仮	3,300	1.0	81.0	43.5
46	平林シールドトンネル工事(発進)	大阪ガス(株)	1986.05	立坑	仮	2,182	1.0	54.0	
47	平林シールドトンネル工事(到達)	大阪ガス(株)	1986.05	立坑	仮	1,510	1.0	52.0	38.0
48	かもめ共同シールドトンネル工事(到達)	関西電力(株)	1986.05	立坑	仮	3,032	1.0	82.0	46.4
49	京葉都心新八丁堀ST新川T	鉄建公団	1986.09	立坑	本	4,210	0.9	51.0	37.6
50	浜寺シールド工事到達立坑	大阪ガス(株)	1986.10	立坑	仮	2,058	1.0	66.0	42.7
51	蔵前処理場主ポンプ室その1工事	東京都下水道局	1986.12	開削土留	仮	2,749	1.5	58.0	37.5
52	富津6号LNG地下タンク工事	東京電力(株)	1987.01	地下タンク	仮	14,203	1.2	54.0	21.0
53	新河岸ポンプ場主ポンプ室その2工事	東京都下水道局	1987.06	開削土留	仮	3,903	1.0	68.0	31.0
54	新河岸ポンプ場主ポンプ室その2工事	東京都下水道局	1987.06	開削土留	仮	17,172	1.2	68.0	31.0
55	神奈川処理区川島支線下水道整備工事	横浜下水道局	1987.06	立坑	本	1,830	1.0	60.0	52.0
56	蔵前処理場主ポンプ室その2工事	東京都下水道局	1987.07	開削土留	仮	16,417	1.5	58.0	37.5
57	新河岸東処理場主ポンプ室その2工事	東京都下水道局	1987.09	開削土留	仮	3,373	1.2	68.0	
58	内径1.2m送水管布設工事(その5)	神奈川広域水道	1987.12	立坑	仮	1,442	1.0	47.0	37.5
59	森ヶ崎処理場ポンプ所送水管1工事	東京都下水道局	1987.12	立坑	仮	6,720	1.2	100.0	63.0
60	綾瀬川橋下部その3工事	建設省	1987.12	基礎	本	1,720	1.2	50.0	
61	鳥居止水ダム連続壁工事(その1)	建設省関東地建	1988.03	止水壁	本	16,053	1.0	76.0	
62	第二多摩川幹線その1	東京都下水道局	1988.04	立坑	本	3,538	1.2	54.0	39.8
63	新河岸ポンプ場主ポンプ場その3工事	東京都下水道局	1988.08	開削土留	仮	2,875	0.8	67.0	31.0

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
64	新河岸ポンプ場主ポンプ場その3工事	東京都下水道局	1988.08	開削土留	仮	9,760	1.2	67.0	31.0
65	新河岸処理場主ポンプ室その4工事	東京都下水道局	1988.08	開削土留	仮	4,521	1.2	68.0	
66	白鳥大橋第3橋脚下部工事	北海道開発局	1988.09	基礎	仮	10,545	1.5	106.0	76.0
67	第二多摩川幹線その3立坑工事	東京都下水道局	1988.10	立坑	本	2,682	1.2	50.0	42.2
68	新河岸東処理場右岸ポンプ棟	東京都下水道局	1988.12	開削土留	仮	25,000	1.2	68.0	35.5
69	江東ポンプ所その2,3,4,5,6	東京都下水道局	1988.12	開削土留	仮	9,997	2.6	104.0	48.0
70	両国ポンプ所建設その1工事	東京都下水道局	1988.12	開削土留	本	1,100	1.2	59.0	35.0
71	京浜幹線京浜旭シールドトンネル工事	東京ガス(株)	1989.01	立坑	本	1,679	1.0	52.0	30.0
72	京浜幹線旭シールド発進立坑	東京ガス(株)	1989.01	立坑	本	1,729	1.0	52.0	30.1
73	中部電力下広井ビル	中部電力(株)	1989.01	建屋地下壁	仮	15,172	1.2	63.0	38.2
74	松ヶ枝ビル新築工事	中部電力(株)	1989.03	建屋地下壁	本	6,440	1.2	62.0	33.0
75	松ヶ枝ビル新築工事	中部電力(株)	1989.03	建屋地下壁	本	12,790	1.2	62.0	33.0
76	中部電力(株)下広井ビル新築工事	中部電力(株)	1989.04	開削土留	仮	15,328	1.2	62.0	38.0
77	神田川環七地下調整池	東京都建設局	1989.04	立坑	仮	9,091	1.2	98.0	60.0
78	袖ヶ浦C-6LNG地下式貯槽工事	東京ガス(株)	1989.05	地下タンク	本	20,523	1.2	95.0	46.9
79	BY412工区(その2-1)工事その2	首都高速道路公団	1989.05	基礎	本	1,470	1.5	75.0	
80	千住三和ビル新築工事	(株)三和銀行	1989.06	基礎	本	6,395	0.6	52.0	
81	白鳥大橋4P下部工事	北海道開発局	1989.07	基礎	仮	7,803	1.5	70.0	60.0
82	明石海峡大橋1A下部工(その1)工事	本四公団	1989.08	基礎	仮	19,600	2.2	76.0	58.0
83	志村坂下一号幹線及び高島平一号幹線その2	東京都下水道局	1989.09	立坑	仮	5,393	1.2	68.0	33.0
84	淀川共同溝千舟中間立坑工事	建設省近畿地建	1989.10	立坑	本	1,560	1.0	53.0	38.9

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
85	淀川共同溝田中間立坑	鉄建公団	1989.10	立坑	仮	1,592	1.0	55.0	40.0
86	両国ポンプ所建設その3工事	東京都下水道局	1989.12	開削土留	本	11,100	1.2	59.0	35.0
87	IHI豊洲ビル建設工事	石川島播磨重工	1989.12	基礎	本	19,000	1.5	50.0	
88	高島平一号幹線その1立坑設置工事	東京都下水道局	1989.12	立坑	本	3,910	1.2	66.0	30.0
89	両国幹線立坑	東京都下水道局	1989.12	立坑	本	1,960	1.2	53.0	28.8
90	志村坂下一号幹線及び高島平一号幹線その2	東京都下水道局	1989.12	立坑	本	5,590	1.2	68.0	33.0
91	明石海峡大橋1A下部工(その2)工事	本四公団	1990.01	開削土留	仮	13,137	2.2	76.0	64.5
92	7号線後楽園2工区土木工事	帝都営団	1990.02	開削土留	本	7,420	0.8	54.0	39.0
93	川崎航路トンネル浮島立坑その2工事	首都高速道路公団	1990.02	基礎	本	15,973	2.0	77.0	
94	志村坂下一号幹線立坑(発進)	東京都下水道局	1990.02	立坑	本	3,490	1.2	64.0	27.6
95	(仮称)南砂2丁目ビル新築工事	新都心開発	1990.03	建屋地下壁	本	5,934	0.0	52.0	32.0
96	高島平一号幹線その3人孔築造その1工事	東京都下水道局	1990.03	立坑	本	2,650	1.2	65.0	27.6
97	豊住給水所送水管新設その1工事	東京都下水道局	1990.06	立坑	本	2,460	1.2	64.0	35.0
98	江川雨水貯留管その2工事	川崎市下水道局	1990.08	立坑	仮	3,790	1.8	63.0	48.0
99	東電新宿変電所第Ⅰ期工事	東京電力(株)	1990.08	立坑	仮	3,040	1.2	50.0	
100	米須地下ダム試験工事	沖縄総合事務局	1990.09	止水壁	本	560	1.0	78.0	
101	塩浜豊洲送水管(2m)新設その1工事	東京都下水道局	1990.09	立坑	仮	3,906	1.2	66.0	44.8
102	尻無川新橋新設工事	大阪市建設局	1990.10	基礎	本	6,384	1.5	61.0	
103	帷子川都市河川緊急整備工事	神奈川県	1990.10	立坑	仮	2,480	0.9	62.0	59.0
104	港北変電所付近管路新設工事(2工区)	東京電力(株)	1990.12	立坑	仮	2,350	1.0	58.0	52.0
105	鳥居原止水ダム連壁工事(その2)	建設省関東地建	1990.12	止水壁	本	9,188	1.0	76.0	

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
106	都営地下鉄12号線東中野第一工区建設工事	東京都交通局	1990.12	開削土留	本仮	9,600	1.2	54.0	50.5
107	(仮称)東洋町NTビル新築工事	日本鉄塔工業	1991.01	建屋地下壁	本	17,538	0.0	60.0	
108	都営地下鉄12号線新宿第一工区	東京都交通局	1991.03	開削土留	仮	2,222	1.0	53.0	41.7
109	BY4121区(その2-2)	首都高速道路公団	1991.03	基礎	本	2,619	1.2	53.0	
110	椎崎刈羽原発6号本管基礎掘削工事	東京電力(株)	1991.05	開削土留	仮	17,105	0.9	52.0	
111	柏崎刈羽6号機本館基礎掘削工事	東京電力(株)	1991.05	開削土留	仮	778	0.9	53.0	33.0
112	東京湾横断道路西工事	東京湾横断道路(株)	1991.08	立坑	仮	19,800	2.8	119.0	70.0
113	東京湾横断道路川崎人工島東工事	東京湾横断道路(株)	1991.08	立坑	仮	18,400	2.8	119.0	75.0
114	溜池幹線その1立坑設置工事	東京都下水道局	1991.08	立坑	本	4,600	1.2	85.0	55.0
115	神田川環状七号線地下調節池工事(その3)	東京都建設局	1991.09	立坑	仮	8,550	1.2	108.0	56.9
116	寝屋川南部流域植付ポンプ場土木工事	大阪府東部下水	1991.09	開削土留	仮	12,948	1.0	51.0	
117	BY412その2-2, BY413その1	首都高速道路公団	1991.10	基礎	本	6,000	1.2	53.0	
118	1.5m送水管(田浦武間)工事その2	神奈川広域水道	1991.11	立坑	仮	1,991	1.0	56.0	49.3
119	江川雨水貯留管その2工事	川崎市下水道局	1991.12	立坑	仮	6,519	1.5	70.0	59.0
120	BY412工区(その2-1)工事その1	首都高速道路公団	1991.12	基礎	本	1,103	0.8	74.0	
121	高島洞道管路新設工事	東京電力(株)	1992.01	立坑	仮	3,200	1.0	56.0	41.0
122	広島ガス四日市工場LNG貯槽土木工事	大阪ガスエンジ	1992.02	地下タンク	仮	15,388	1.1	74.0	44.7
123	SJ32工区トンネル構造新設工事	首都高速道路公団	1992.02	立坑	本	17,000	1.2	89.0	45.0
124	横浜市末広支線元宮支線下水道整備工事及び同その2	日本下水道事業団	1992.02	立坑	仮	4,631	1.2	85.0	72.4
125	都営12号線中井工区建設工事	東京都交通局	1992.03	開削土留	本	13,526	1.2	47.5	38.5
126	磯辺通付近管路新設工事	関西電力(株)	1992.05	立坑	仮	3,700	1.2	60.0	29.0

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
127	住江抽水所築造工事	大阪市下水道局	1992.05	開削土留	仮	22,900	1.5	88.0	40.3
128	台湾中国石油LNG地下タンク工事	中国石油	1992.05	地下タンク	仮	59,340	1.2	90.0	50.3
129	浦安明海4BL1号棟(民間)	住都公団東京支社	1992.05	基礎		5,500	1.0	50.0	
130	浦安明石BL1号(民間)建設工事	住宅整備公団	1992.07	建屋地下壁	本	5,570	1.0	50.0	4.0
131	新名火上野間洞道新設工事	中部電力(株)	1992.07	立坑	仮	3,960	1.0	53.0	28.0
132	半蔵濠幹線立坑設置工事	東京都下水道局	1993.06	立坑	本	2,718	1.0	59.0	47.9
133	SJ32工区トンネル構造新設工事・その1・その2(西新宿トンネル)	首都高速道路公団	1992.09	立坑	本	16,020	1.2	73.0~86.0	45.8
134	小台処理場ポンプ棟その3,4,5工事	東京都下水道局	1992.11	開削土留	仮	14,042	1.5	64.0	40.1
135	川越火力発電所4号系列放水口トンネル工事	中部電力(株)	1992.11	立坑	仮	4,409	1.0	76.0	35.4
136	久留米市新市庁舎新築工事	久留米市	1992.12	基礎	本	13,582	1.2	53.0	
137	西梅田付近管路新設工事	関西電力(株)	1993.01	立坑	仮	5,968	1.1	87.0	47.7
138	扇島工場配管用洞道シールド発進立坑工事	東京ガス(株)	1993.01	立坑	仮	3,985	0.8	63.0	40.3
139	扇島工場TL-11LNG地下式貯槽工事	東京ガス(株)	1993.01	地下タンク	仮	16,396	1.5	69.0	59.2
140	7号線白金台1工区土木工事	帝都高速度交通営団	1993.01	開削土留	本	4,674	0.8	37.0	33.2
141	白子川地下調整池発進立坑設置(その1,その2)	東京都建設局	1993.02	立坑	仮	6,126	1.0	78.0	49.7
142	東京電力新豊洲変電所新設開連山留工事	東京電力(株)	1993.02	開削土留	仮	32,195	2.4	70.0	28.9
143	横浜市末広支線下水道整備工事(発進立坑)	日本下水道事業団	1993.03	立坑	仮	4,221	1.2	97.0	72.6
144	寝屋川北部地下河川古川調整池立坑築造工事	大阪府	1993.03	立坑	仮	4,635	1.2	74.0	51.9
145	外郭放水路第3立坑新設工事	建設省関東地建	1993.03	立坑	仮	17,074	2.1	140.0	73.7
146	清水エルエヌジー袖師No.1LNG基地貯槽建設工事	清水エルエヌジー	1993.04	地下タンク	本	12,487	1.1	66.0	33.8
147	東京都北清掃工場建設工事	東京都清掃局	1993.04	開削土留	仮	9,714	1.2	51.0	27.1

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
148	渋川雨水貯留管	川崎市下水道局	1993.05	立坑	仮	8,930	1.5	94.0	67.5
149	7号線白金台三工区土木工事	帝都高速度交通営団	1993.06	開削土留	本	4,300	0.8	34.0	
150	都営12号線豊玉第二工区建設工事	東京都交通局	1993.06	開削土留	本	1,202	0.8	38.0	31.0
151	電力ケーブル工場地下ピット新設工事	住友電機工業(株)	1993.07	立坑	仮	1,920	0.8	67.0	55.0
152	扇島工場受入配管シールド立坑工事	東京ガス(株)	1993.08	立坑	本	5,806	0.8	83.0	74.7
153	浮島橋下部工事	建設省関東地建	1993.10	基礎	本	5,152	1.5	60.0	0.3
154	片福連絡淀川T他(姫里)工事	日本鉄道建設公団	1993.09	立坑	本	8,790	1.5	54.0	48.0
155	横浜市新羽雨水調整池・耐水池築造工事	横浜市下水道局	1993.10	開削土留	本	24,382	1.6	78.0	50.3
156	知多エルエヌジー(株)LNG地下式貯槽(16万kl)土木工事	知多エル・エヌ・ジー(株)	1993.11	地下タンク	仮	26,499	1.6	118.0	53.4
157	江東区辰巳三東雲二丁目地先間排水本管(300)新設その1	東京都下水道局	1993.11	立坑	仮	3,568	1.0	50.0	28.0
158	東雲二丁目都民住宅	東京都住宅供給公社	1993.11	建屋地下壁	本	8,484	1.4	60.0	
159	外郭放水路第2立坑新設工事	建設省関東地建	1993.11	立坑	仮	15,600	2.1	129.0	71.0
160	埼玉高速鉄道川口元郷工区土木工事	帝都高速度交通営団	1993.11	開削土留	本	12,000	0.8	33.0	25.0
161	谷町筋管路新設工事	関西電力(株)	1994.05	立坑	仮	6,556	1.3	88.0	59.3
162	浦安明海27BL7号棟(民間)建設工事	住都公団	1993.12	基礎	本	5,044	1.2	50.0	
163	北部処理区新羽末広幹線下水道整備工事	横浜市下水道局	1993.12	立坑	本	5,172	1.4	81.0	69.7
164	今井川地下調節池建設工事その2,その2-2,その3	横浜市	1993.12	立坑	仮	8,040	1.2	93.0	61.9
165	福富町西公園地下駐車場建設工事	横浜市道路局	1993.12	開削土留	本	7,134	1.0	41.0	22.8
166	都営地下鉄12号線東中野第二工区建設工事	東京都交通局	1994.01	開削土留	本	8,447	1.2	47.0	38.0
167	原町火力第2号機新設工事の内土木本工事(第5工区)	東北電力(株)	1994.02	立坑	本	862	1.0	42.0	36.6
168	首都高新宿線SJ12工区(2)山留壁工事	首都高速道路公団	1994.01	開削土留	本	16,000	1.2	58.0	36.0

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
169	市道高速1号及び市道高速1号四谷高針線四谷(その2工区本体工事)	名古屋高速道路公社	1994.02	開削土留	仮	10,100	0.8	33.0	18.3
170	外郭放水路第1立坑新設工事	建設省関東地建	1994.03	立坑	仮	15,800	2.1	130.0	72.1
171	仙台LNG地下式貯槽工事	仙台市	1994.05	地下タンク	仮	14,842	0.8	73.0	33.2
172	江東ポンプ所その7	東京都下水道局	1994.05	開削土留	仮		1.2	97.0	
173	扇島工場TP-1LNG地下式貯槽工事	東京ガス(株)	1994.05	地下タンク	仮	11,026	1.0	71.0	38.0
174	中野本町幹線立坑設置その3工事	東京都下水道局	1994.07	立坑	仮	2,588	1.0	63.0	53.8
175	(仮)神戸クリエイトビル新築工事	(株)関西都市クリエイト	1994.08	基礎	仮	16,150	1.2	76.0	35.0
176	名城変電所新設工事	中部電力(株)	1994.08	開削土留	仮	21,800	1.2	64.0	32.5
177	和田弥生幹線その1立坑	東京都下水道局	1994.08	立坑	仮	9,548	1.5	110.0	
178	大阪ガス泉北北港ライン浜寺シーールド発進立坑	大阪ガス(株)	1994.09	立坑	本	1,934	1.0	56.0	43.4
179	広島市新千田ポンプ場建設工事	日本下水道事業団	1994.11	開削土留	仮	17,154	1.5	93.0	41.1
180	JRセントラルタワーズ新設工事	JRセントラルタワーズ新設工事協同企業体	1994.11	開削土留	仮	13,294	1.3	30.0～35.0	19.7
181	妙典給水場2号配水池築造工事	千葉県水道局	1994.11	開削土留	仮	9,130	0.8～1.5	30.0～47.0	16.0
182	大坂ガス泉北北港ライン浜寺シーールド到達立坑(鋼製連壁)	大坂ガス(株)	1994.12	立坑	本	1,450	1.0	60.0	42.4
183	横浜市北部下水処理場第二ポンプ施設築造工事(その1)	日本下水道事業団	1995.01	開削土留	仮	2,322	1.6	110.0	82.0
184	外郭放水路第4立坑新設工事	建設省関連地建	1995.02	立坑	仮	12,321	1.7	122.0	69.0
185	市道高速1号四谷高針線東山換気所土留工事	名古屋高速道路公社	1995.02	開削土留	仮	13,016	1.3	52.0	35.4
186	JRセントラルタワーズ新設工事	JRセントラルタワーズ新設工事協同企業体	1995.02	連壁基礎	本	5,614	1.7/3.2	40.0	19.7
187	西島変電所引出管路新設工事到達立坑(鋼製連壁)	関西電力(株)	1995.03	立坑	本	2,798	1.0	68.0	34.0
188	川辺ダム河川統合開発工事(本体工)	鹿児島県	1995.03	止水壁	本	15,000	0.8	75.0	
189	下水道日本橋幹線立坑山留壁工事	首都高速道路公団	1995.03	立坑	本	10,300	2.0	100.0	64.3

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
190	扇島工場TL-21LNG地下式貯槽工事	東京ガス(株)	1995.08	地下タンク	仮	16,945	1.5	69.0	60.5
191	江東ポンプ所建設その8工事	東京都下水道局	1995.08	開削土留	仮	3,270	1.8	47.0	25.0
192	荒川調整所建物新設工事	東京電力(株)		開削土留	仮	4,600	0.8	53.0	21.0
193	上二変電所新設工事	関西電力(株)		開削土留	本	16,596	1.3	60.0	38.7
194	向島ポンプ場築造工事	福岡市	1995.05	開削土留	本	3,190	1.2	35.0	22.5
195	広島市新千田ポンプ場建設工事その3	日本下水道事業団	1995.09	ポンプ場	本	1,875	1.5	94.0	32.0
196	矢口ポンプ所増設工事	東京都下水道局	1995.10	開削土留	本	16,010	1.5	64.0	38.6
197	門真寝屋川(二)増補幹線第一工区下水管渠築造工事	大阪府東部流域下水道事務所	1995.12	立坑	本	2,406	1.2	47.0	30.0
198	江東ポンプ所建設工事	東京都下水道局	1996.01	開削土留	仮	4,066	1.8	47.0	25.0
199	神谷ポンプ所建設工事その2	東京都水道局	1996.02	開削土留	本	8,736	1.2	64.9	33.0
200	(仮)山王協同ビル建設工事	大日本企業(株)他	1996.02	開削土留	仮	31,855	1.0	32.7~72.8	25.8
201	高速度鉄道第4号線本山駅工区土木工事	名古屋市交通局	1996.02	開削土留	本	10,149	0.8	42.3	32.0
202	埼玉高速鉄道線南鳩ヶ谷工区土木工事その1	帝都高速度交通営団	1996.04	開削土留	本	9,330	0.8	30.2	16.7
203	高速鉄道第4号線名古屋大学駅工区土木工事	名古屋市交通局	1996.05	開削土留	本	18,038	0.8	33.7~44.0	23.2~32.0
204	首都圏中央連絡自動車青梅トンネル立杭工事(鋼製連壁)	日本道路公団東京第二建設局	1996.06	開削土留	本	1,256	1.2	40.0	26.0
205	社家ポンプ場沈砂池築造並びにポンプ棟建築工事	神奈川県内広域水道企業団	1996.06	開削土留	仮	9,329	0.8	35.0	10.5
206	内径1,650ミリメートル送水管(綾瀬・上和田間)布設工事(その3)	神奈川県内広域水道企業団	1996.07	立坑	仮	894	0.8	34.2	26.7
207	OE24工区(4)トンネル工事	首都高速道路公団	1996.07	開削土留	仮	8,084	1.2	61.0	35.0
208	境第2区南港南地区シールド工事	大阪ガス(株)	1996.07	立坑	仮	1,032	1.0	42.5	28.5
209	OE25工区(1)トンネル工事・OE25工区(4-1)半地下工事	首都高速道路公団	1996.08	開削土留	仮	18,522	0.8/1.2	55.6/23.0	40.0~8.0
210	OE25工区(2)トンネル工事	首都高速道路公団	1996.08	開削土留	仮	16,400	0.8/1.2	57.0	35.0

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
211	桑名地区洞道新設工事(第2工区)	中部電力(株)	1996.08	立坑	本	2,143	1.0	52.0	39.0
212	広島市新千田ポンプ場建設工事その4	日本下水道事業団	1996.08	ポンプ場	本	1,758	1.5	92.0	32.0
213	天保山沖シールド工事(到達立坑)(鋼製連壁)	大阪ガス(株)	1996.08	立坑	本	1,827	1.0	77.6	59.1
214	内径1,650ミメートル送水管(綾瀬・上和田間)布設工事(その4)	神奈川県内広域水道企業団	1996.09	立坑	仮	1,696	1.0	54.0	43.5
215	南台幹線立坑設置工事	東京都下水道局	1996.09	立坑	仮	5,113	1.2	108.5	56.8
216	SJ35工区(1)山留壁工事	首都高速道路公団	1996.10	開削トンネル	本	3,618	1.2	23.7～58.3	31.4
217	諏訪共同溝立坑	大阪市建設局	1996.10	立坑	仮	3,231	1.2	57.8	42.2
218	SJ32工区トンネル工事(その3・その4)	首都高速道路公団	1996.10	立坑	本	6,862	1.2	69.0	40.0
219	大阪ガス南港シールド到達立坑工事	大阪ガス(株)	1996.10	立坑	仮	1,302	1.0	53.0	44.7
220	神奈川処理区市沢雨水幹線下水道整備工事	横浜市下水道局	1996.11	立坑	本	1,290	0.8	46.9	43.9
221	飛鳥山幹線立坑設置その2工事	東京都下水道局	1996.11	立坑	本	1,384	1.2	40.8	35.9
222	東邦ガス知多緑浜工場No.1LNG地下タンク工事	東邦ガス(株)	1996.11	地下タンク	仮	25,471	1.4	98.3～101.3	49.6
223	(負)下水道日本橋川幹線立坑部山留壁工事	首都高速道路公団	1996.12	立坑	本	11,948	2.0	116.0	64.6
224	綾瀬送水管布設工事(その2)	神奈川県内広域水道企業団	1996.12	立坑	仮	1,165	0.8	39.6	30.8
225	OE25工区(3-2)トンネル工事	首都高速道路公団	1996.12	開削土留	本	5,200	0.8	60.0	26.5
226	営団11号線住吉二工区土木工事	帝都高速度交通営団	1996.12	開削鉄道	本	12,670	0.8	40.1～41.8	34.0
227	那覇港(那覇地区)道路(空港線)三重城側立坑基礎試験工事	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	1996.12	立坑	仮	936	1.2	65.0	
228	OE25工区(4-2)半地下工事	首都高速道路公団	1997.01	開削土留	仮	900	0.8	23.0	5.0～7.0
229	市道高速1号四谷高針線東山公園工区トンネル工事	名古屋高速道路公社	1997.01	開削土留	仮	5,594	1.5	55.5	40.5
230	営団11号線清澄二工区土木工事	帝都高速度交通営団	1997.01	開削土留	本	5,056	1.0	37.0	25.3
231	神谷ポンプ所建設その3工事	東京都下水道局	1997.02	開削土留	仮	8,087	1.2	64.5	32.6～36.7

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
232	高速鉄道海岸線神戸停車場一部及び地下線路工事(神戸工区)	神戸市交通局	1997.02	開削土留	本	9,200	1.2	40.0	26.0
233	広島中央線洞道新設工事(発進立坑)	中国電力(株)	1997.02	立坑	本	2,628	0.8	51.0	37.8
234	外郭放水路調圧水槽新設工事	建設省関東地方建設局	1997.03	開削土留	仮	19,968	1.0	52.0	23.6
235	港区芝浦二、四丁目付近再構築立坑設置工事	東京都下水道局	1997.03	立坑	本	1,121	1.2	31.5	23.8
236	営団11号線清澄三工区土木工事	帝都高速度交通営団	1997.03	開削土留	本	4,440	1.0	36.0	35.5
237	永代幹線立坑設置工事	東京都下水道局	1997.04	立坑	本	1,563	1.5	42.2	36.6
238	11号線郵船箱崎ビルアンダーピンニング工事	帝都高速度交通営団	1997.04	ビル基礎杭	本	654	1.8	37.5	15.0
239	尻手、末吉共同溝(その8)工事	建設省関東地方建設局横浜国道	1997.04	開削土留	本	2,817	1.2/ 1.0	41.7/33.7	35.5 28.7
240	SJ12工区(1)山留壁工事	首都高速道路公団	1997.04	開削土留	本	7,488	1.2	59.0~64.0	40.0
241	SJ12工区(2)山留壁工事	首都高速道路公団	1997.05	立坑	本	5,600	1.2	70.4	50.0
242	広島市新千田ポンプ場建設工事その5	日本下水道事業団	1997.05	ポンプ場	本	1,154	1.5	88.5	32.0
243	営団11号線押上一工区土木工事	帝都高速度交通営団	1997.05	開削土留	本	6,700	0.8	28.6	22.3
244	南千住四丁目都営住宅建設工事	東京都住宅局	1997.05	連壁基礎(建築基礎)	本	6,801	1.4	44.0	9.5
245	営団11号線押上三工区土木工事	帝都高速度交通営団	1997.06	開削土留	本	6,080	0.8	32.9	23.0
246	高レベル廃液ガラス固化建屋掘削工事	建屋基礎掘削工事第2工区JV	1997.07	開削土留	仮	620	1.5	31.0	25.0
247	営団11号線清澄一工区土木工事	帝都高速度交通営団	1997.07	開削土留	本	3,980	0.8/ 1.0	35.7	26.7
248	常盤台変電所新設工事の内建築工事	東京電力(株)	1997.08	開削土留	一部本体利用	5,520	0.7	40.5	40.3
249	外郭放水路排水機場新設工事	建設省関東地方建設局	1997.08	開削土留	仮	11,877	1.0	52.0	23.0
250	外郭放水路調圧水槽新設工事	建設省関東地方建設局	1997.09	開削土留	仮	19,970	1.0	52.0	22.3
251	亀戸給水所墨田区押上二丁目地先送水管(φ1500)用発進立坑工事	東京都水道局	1997.09	立坑	仮	3,283	1.2	77.8	42.2
252	桑名地区洞道新設工事(第一工区)	中部電力(株)	1997.10	立坑	本(一体利用)	4,229	1.2	75.5	40.0

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
253	大道第2工区開削トンネル工事	阪神高速道路公団 神戸第一建設部	1997.10	開削道路	本	1,225	1.2	34.0	24.0
254	埼玉高速鉄道戸塚トンネル他 (鋼製連壁)	日本鉄道建設公団	1997.11	立坑	本	3,415	0.8	55.8	46.2
255	地下鉄12号線環状部門仲・月 島工区建設工事の内隅田川派 川ポンプ場建設工事	東京都地下鉄建設 (株)	1997.11	開削鉄道	本	765	0.8	37.5	34.0
256	保土ヶ谷共同溝(その5)工事	建設省関東地方建 設局	1997.11	立坑	一部本 体利用	1,857	1.2	45.1	39.6
257	広島市新千田ポンプ場建設工 事その6	日本下水道事業団	1997.11	ポンプ場	本	1,291	1.5	92.0	32.0
258	清水エル・エヌ・ジー袖師基地 No..2LNG地下タンク	清水エル・エヌ・ ジー(株)	1997.11	地下タンク	仮	13,951	0.9	69.7	39.0
259	埼玉高速鉄道辻中間立坑建設 工事	帝都高速度交通営 団	1997.11	立坑	本	965	0.8	34.0	31.9
260	志村坂下共同溝中間立坑工事	建設省関東地方建 設局	1997.12	立坑	仮	2,982	1.0	50.5	32.0
261	MM線高島St.他1(鋼製連壁)	日本鉄道建設公団 東京支社	1998.01	開削土留	仮	26,800	0.8/ 1.0	65.0	32.0～ 35.0
262	上飯田連絡線 上飯田駅工 区土木工事	名古屋市下交通局	1998.02	開削土留	仮(t=0.6) 本(t=0.8)	18,646	0.6/ 0.8	31.5～35.5	24.7～ 27.5
263	東北線与野・大宮間東西中央 幹線公道橋新設2	東日本旅客鉄道 (株)	1998.02	開削土留	仮	12,625	0.8	53.1	14.2
264	寝屋川南部地下河川 美茵 立坑築造工事(鋼製連壁)	大阪府寝屋川推計 改修工営所	1998.03	開削土留	本	2,570	1.4	54.0	29.3
265	OE25工区(3-3)トンネル工事	首都高速道路公団	1998.04	開削土留	本	9,985	0.8	24.0～29.8	23.0～ 10.0
266	妙典給水場ポンプ棟築造工事	千葉県水道局	1994.11	開削土留	仮	8,685	1.5	30.0/40.0	22.4
267	首都高速大宮線OM35工区基 礎工事	首都高速道路公団	1995.06	高架橋基礎	本	5,550	1.5	34.0～38.0	
268	首都高速大宮線OM25工区(2) 工事	首都高速道路公団	1995.07	開削土留	仮	15,960	1.2 0.8	57.0	35.0
269	地下鉄7号線清正公前1工区建 設工事	帝都高速度交通営 団	1995.11	開削土留	本		1.2	37.3	32.0
270	東京ガス扇島工場TL12LNG地 下式貯槽建設工事	東京ガス(株)	1998.08	地下タンク	仮	17,669	1.5	71.3	60.1
271	那覇港(那覇地区)道路(空港線) 三重城側立坑基礎(東工区)築 造工事	沖縄開発庁沖縄総 合事務局開発建設 部	1998.06	立坑	仮	4,968	1.2	64.0	
272	木曽根雨水調整池築造工事	名古屋市下水道局	1997.12	開削土留	仮	19,318	1.2	50.0	28.5
273	神戸市高速鉄道海岸線神戸工 区	神戸市交通局	1997.02	開削土留	本	9,975	1.2	36.0～38.0	25.0～ 26.0

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
274	亀戸給水所発進立坑	東京都水道局	1998.10	立坑	仮	3,862	1.2	77.8	41.1
275	Jイ 臨海天王州 St.1	日本鉄道建設公団	1998.06	開削土留	本	6,732	1.0	37.1～47.7	33.6
276	今井川地下調整池取水施設建設工事(その3)	横浜市下水道局	1998.06	立坑	本	3,396	1.0	88.9	56.4
277	東京電力(株)品川火力発電所1号系列新設工事	東京電力(株)	1998.10	開削土留 基礎杭	本	7,545	1.0/1.5	21.0/33.6	4.7～9.2
278	Jイ 西新宿トンネル 3-2	首都高速道路公団	1998.04	立坑	本	1,113	1.2	51.5～65.5	40.4
279	新千田ポンプ場その4工事	日本下水道事業団 大阪支社	1997.11	開削土留	本	1,687	1.5	93.8, 89.3	38.0
280	埼玉高速鉄道線本町中間立坑土木工事	帝都高速度交通営団	1997.09	開削土留	本	2,952	1.1/0.6	41.4, 28.3	35.4 26.0
281	荒川左岸南部流域下水道芝中継ポンプ場築造基礎2工事	埼玉県	1998.04	開削土留	仮、本	5,609	1.5	75.0	30.0～35.0
282	①11号線錦糸町一工区土木工事 ②地下鉄11号線錦糸町交差部建設 I	鉄建建設(株)	1998.04	開削土留	本	9,690	0.8	34.0	24.0
283	北陸幹(糸・魚)、北海道Bv下部工他工事	日本鉄道建設公団 北陸新幹線第二建設局	1998.04	高架橋基礎	本	200	2.4	-	23.0
284	虎ノ門立坑工事	建設省関東地方建設局 東京国道工事事務所	1998.12	立坑	仮	4,663	1.2	68.0	38.0
285	手賀沼流域下水道管渠築造工事(704工区)	千葉県	1998.07	立坑	仮	1,069	0.8	32.0	27.5
286	国道479号諏訪共同溝立坑築造工事3	大阪市建設局	1998.10	立坑	本	2,997	0.8	45.0	30.0
287	保土ヶ谷共同溝(その5)工事	建設省 関東地方建設局	1997.11	立坑	仮	1,857	1.2	45.1	39.6
288	首都高速中央環状新宿線ST22工区(1-2)山留壁工事	首都高速道路公団	1998.07	開削土留	本	4,162	1.2	56.1	35.7
289	近畿幹線京滋ライン南郷・瀬田シーールド設計・施工	大阪ガス(株)	1998.08	立坑	仮	965	1.0	31.2	26.3
290	臨海大井町St他1工事の内地下連壁IC	日本鉄道建設公団	1998.10	開削土留	本	4,595	1.0	46.3	43.5
291	神田川・環状七号線地下調節池(第二期)妙正寺川発進立坑工事(その1)	東京都建設局 第三建設事務所	1999.07	立坑	仮	10,470	1.2	102.8	57.5
292	五反田川放水路分流部立坑築造工事	川崎市建設局	1998.06	立坑	仮	6,600	1.2	74.5	67.1
293	桑名地区洞道新設工事(第一工区)	中部電力	1997.10	立坑	本	4,315	1.2	75.5	40.0
294	渋川雨水到達立坑連壁工事	川崎市建設局	1999.02	立坑	仮	4,736	1.3	80.0	44.1

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
295	京急大師線地中連続壁工事	川崎市	1999.07	開削土留	仮	2,252	1.2	34.8	22.2
296	広島市新千田ポンプ場建設その7工事	日本下水道事業団 大阪支社	1998.07	ポンプ場	本	2,511	1.5	84.3～93.8	38.0
297	広島市新千田ポンプ場建設その8工事	日本下水道事業団 大阪支社	1999.05	ポンプ場	本	1,169	1.5	93.8	38.0
298	高速鉄道第4号線八事駅工区土木工事	名古屋市交通局	1999.03	開削土留	仮	6,581	0.5/ 0.6	19.0～27.8	15.1～ 23.3
299	SJ32工区トンネル工事(その3の2)	首都高速道路公団	1999.06	立坑	仮、本	1,113	1.2	51.5～65.5	40.0
300	南広島線No.5-1鉄塔基礎修理工事	中国電力	1998.10	鉄塔基礎	本	2,460	1.0	43.0	
301	埼玉高速鉄道線 本町中間立坑土木工事	帝都高速度交通営団	1996.12	立坑	本	1,642	1.1	39.7	36.0
302	臨海、大井町St2工事の内地下連続壁工A-a	東京臨海高速鉄道	1999.06	鉄道駅舎	本	5,837	1.0	35.5	32.4
303	武豊火力碧南線新設の内立坑工事(武豊火側)	中部電力	1999.01	立坑	仮	2,630	0.8	53.2	33.4
304	新河岸東処理場右岸ポンプ棟その13工事	東京都下水道局	1999.04	流入渠	仮	1,898	1.2	40.5	29.5
305	広島ガス棚廿日市工場増設工事No.2LNG貯槽土木工事(85,000ki)	広島ガス	1999.07	地下タンク	仮	14,964	1.0	74.0	44.7
306	富津火力10、11号LNG地下式貯槽土木工事	東京電力株式会社	1999.01	地下タンク	本	14,578	1.1	59.9	40.9
307	富津火力10、11号LNG地下式貯槽土木工事	東京電力株式会社	1999.06	地下タンク	本	14,578	1.1	59.9	40.9
308	神谷幹線その3立坑設置工事	東京都下水道局 北部建設事務所	1998.12	立坑		2,510	0.8	66.5	40.5
309	都島第2幹線下水管渠築造工事(その2-1-2)	大阪市財政局	1999.05	立坑	本	1,448	1.2	35.7	26.7
310	明治生命さいたま新都心ビル新築工事	明治生命保険相互会社	1999.11	ビル基礎	本	340	2.4	46.8	
311	浜岡原子力発電所5号機建屋掘削工事	中部電力	1999.09	開削土留(建屋基礎)	本	2,187	1.0	32.0,10.0	28.0
312	馬込幹線その1立坑設置その5工事	東京都下水道局	2000.01	立坑	仮	3,136	1.2	61.0	38.0
313	三田川分水施設建設工事	近畿地方建設局	1999.05	立坑	本	3,568 +723	0.8/ 1.2	60.0 43.0	35.0
314	OE23工区(3)トンネル工事	首都高速道路公団	1999.05	開削土留	仮	7,835	1.0/ 1.2	48.0 57.0	27.0
315	外郭放水路調圧水槽新設工事	関東地方整備局	1998.03	開削土留	仮	19,970	1.0	52.0	22.4

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
316	SJ43工区(1-1)山留壁工事	首都高速道路公団	2000.04	立坑	本	3,100	1.0	43.0	38.0
317	港区赤坂一丁目、六本木二丁目付近再構築立坑設置工事	東京都下水道局	2000.11	立坑	本	1,568	0.8	37.9	30.2
318	新羽雨水調整池・滞水池流出渠築造工事	横浜市	2001.01	立坑	仮	3,040	0.7	59.5	45.0
319	鉄建公団常新六町ST南	日本鉄道建設公団 東京支社	2000.06	開削土留	仮	18,390	0.9	45.5	30.0
320	代々木三丁目共同ビル 新築工事		2000.09	開削土留	本	2,654	0.9	23.5～ 30.12	
321	KJ124工区(3)立坑	首都高速道路公団	2000.10	立坑		5,628	1.5	46.3～54.0	
322	広島市新千田ポンプ場	日本下水道事業団 大阪支社	2000.04	立坑	仮	3,732	1.5	76.3～93.8	
323	第二東雲幹線立坑設置工事	東京都下水道局 北部 建設事務所 工事第二課	2001.03	立坑	本	1,533	1.0	40.4	28.1
324	桑名地区洞道新設工事(第2工区)	中部電力	2000.05	立坑	本	2,251	1.0	52.0	39.0
325	高速度鉄道第4号線 名古屋大学駅工区土木工事	名古屋市交通局	1996.05	地下鉄駅舎	本	18,038	0.8	33.7～45.0	23.7～ 35.0
326	鳥山川遊水池建設工事(その2)	横浜市下水道局	2000.07	遊水池	仮	18,846	0.8	63.8～70.3	27.3
327	11号線清澄二工区土木工事	帝都高速度交通営団	2000.05	開削土留	本	5,050	1.0	37.6	26.5
328	SJ35工区(1)山留壁工事(その2)	首都高速道路公団	2000.06	開削土留	本	5,100	1.2	49.0	25.0
329	26号浪速共同溝工事	近畿地方建設局	2000.10	立坑	本	4,125	1.2	72.6	36.9
330	汐留E街区(仮称)共同通信社 新本社ビル建設工事	共同通信社	2001.03	開削土留	本 (一部)	2,611	1.5	31.4	24.0
331	中浜下水処理場新ポンプ場築造工事	大阪市下水道局	2001.03	立坑	仮	12,634	1.2	95.3	46.2
332	26号住之江共同溝工事	近畿地方建設局	2000.12	立坑	本	3,683	1.4	64.6,63.6	40.7
333	仙台北部道路仙総所B ₀ ,P ₂ ,P ₃ 橋脚新設工事	JR東日本	2000.03	橋梁基礎	本	5,866	1.5	42.6,40.6	9.1
334	大阪市舞洲スラッジセンター建設工事(その2)	大阪市下水道局	2001.03	煙突基礎	本	2,932	1.3	70.5	
335	五反田川放水路分流部立坑築造工事	川崎市建設局	1998.12	立坑	仮	6,600	1.2	74.5	67.1
336	SJ43工区(2-1)山留壁工事(その2)	首都高速道路公団	2000.09	開削土留	仮	86	1.0	49.0	

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
337	堺市浜寺下水ポンプ場建設工事その3	日本下水道事業団	2001.03	開削土留	仮	3,220	1.0	33.0	
338	11号線住吉一工区土木工事	帝都高速度交通営団	1999.02	開削土留	本	9,500	0.8	39.6	34.5
339	竹屋町ビル新築工事	中国電力	2000.06	変電所	仮	8,040	1.0	47.0～52.0	28.4
340	六本木一丁目西地区(仮称)業務棟新築工事	六本木一丁目西地区市街地再開発組合	2000.06	開削土留(擁壁)	本	5,142	1.0	38.4	24.0
341	鳥山川遊水池建設工事	横浜下水道局河川部	2000.08	開削土留(変電所)	本	18,846	0.8	63.8～70.3	27.3
342	NTT DoCoMo YRPオフィス棟新築工事	エヌ・ティ・ティ移動通信網	2000.10	基礎杭	本	3,517	1.2	19.0～35.0	
343	小松川共同溝発進立坑工事	国土交通省関東地方整備局	2001.03	立坑	本	1,278	1.0	30.0	23.5
344	栄処理区東俣野幸浦線(第4工区)下水道整備工事	横浜下水道局		立坑	仮	2,344	1.0	64.0	61.0
345	汐留E街区共同通信社本社ビル	共同通信社	2001.04	開削土留	仮	2,611	1.5	31.4	24.1
346	寝屋川流域下水道竜華水環境保全センター水処理施設等土木工事(その1)	大阪府東部流域下水道事務所	2001.05	開削土留	本	20,634	1.2	52.0	21.8
347	長崎LNG基地T-1LNG地下式貯槽建設工事	西部ガス	2001.06	地下タンク	仮	5,353	0.8	37.9～44.4	32.9
348	東京都勝島ポンプ所雨水ポンプ棟建設工事	日本下水道事業団	2001.06	開削土留	本	10,480	1.5	42.0	28.4
349	江東区森下五丁目～亀戸給水所間送水管(φ1,350)シールド用L発進立坑築造工事	東京都水道局	2001.07	立坑	仮	2,089	1.2	52.4	43.0
350	床上浸水対策特別緊急工事(流入立坑築造工事)	埼玉県	2001.09	立坑	本	1,057	0.8	34.0	24.5
351	北千住駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物建設工事	北千住駅西口地区市街地再開発組合	2001.10	開削土留	本	2,424	0.8	20.0～30.0	13.7～17.5
352	寝屋川流域下水道中央南増補幹(一)(第2工区)下水管渠築造工事到達立坑工事	大阪府東部流域下水道事務所	2001.11	立坑	仮	2,010	1.0	40.5	26.8
353	三河島処理場第二浅草系ポンプ室工事	東京都下水道局	2001.11	開削土留	本	14,153	1.5	71.4	70.8
354	(高関)SJ35工区(2-2)山留壁工事(その2)	首都高速道路公団	2002.01	立坑	仮	6,900	1.0	55.0	26.0
355	常盤新線秋葉原駅新設他工事	JR東日本	2002.02	開削土留	本	7,200	1.0	50.0	36.7
356	KJ132工区(2)立坑工事	首都高速道路公団	2002.03	立坑	仮	7,856	1.5	70.0	29.3
357	(高関)OE22工区(2)トンネル工事	首都高速道路公団	2002.04	開削土留	仮	5,300	0.9	54.0	19.0

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
358	11号線住吉二工区土木工事	帝都高速度交通営団	2002.04	開削土留	本	13,210	0.8	39.0	39.0
359	関西国際空港ターミナル地区地中連続壁工事(その3)	関西国際空港㈱	2002.04	遮水壁	本	23,441	0.8	35.7～36.3	
360	指改第45号工事(指久保ダム本体工事)	青森県上北地方農林水産事務所	2002.04	ダム止水壁	本	1,178	0.8	42.8	
361	(高負)KJ132工区(3)山留壁工事	首都高速道路公団 神奈川建設局	2002.06	開削土留	本 仮	5,975	1.2/ 0.8	70.0	25.3
362	日比谷立坑工事	国土交通省関東地方整備局	2002.06	立坑	仮	1,919	1.3	41.0	23.5
363	埼京線大宮アンダーパス連壁工事	首都高速道路公団 (JR東日本委託工事)	2002.07	開削土留	仮	2,677	0.8/ 1.5	31.0～61.0	30.0～ 35.0
364	北部処理区元宮導水幹線下水道整備工事	横浜市下水道局	2002.09	立坑	本	1,990	1.2	49.5	41.7
365	KJ124工区(2-2)KJ125工区(1-1-1)山留壁工事	首都高速道路公団	2002.10	開削土留	本	8,812	1.0/ 1.2	55.0～64.5	49.5
366	高速電気軌道第8号線開目5丁目地先開目停留所工事(8工区)	大阪市交通局	2002.10	開削土留	本	11,470	0.8	46.0～47.5	28.5～ 30.1
367	勝島污水ポンプ棟建設工事	日本下水道事業団	2002.10	開削土留	本	6,020	1.5	43.0	25.6 32.8
368	寝屋川流域下水道大東(一)増補幹線(第1工区)下水管渠築造工事	大阪府東部流域水道事務所	2002.10	立坑	本	33,706	0.8	41.0	26.7
369	東日本橋共同溝発進立坑工事	国土交通省関東地方整備局	2003.01	立坑	本	1,195	1.0	40.2	30.0
370	西谷1号配水池流出管φ1800～φ1350mm新設工事	横浜市水道局	2003.02	立坑	仮	1,967	0.8	59.5	56.5
371	三重城地区地中連続壁工事	内閣府沖縄総合事務局開発建設部	2003.03	開削土留	仮	4,079	1.2	66.0	14.3
372	首都高速中央環状新宿線 SJ12工区(1)山留壁(その2)工事	首都高速道路公団	2003.03	換気シャフト	本	4,885	2.0	63.7 64.2	40.2
373	川辺ダム河川総合開発工事(本体工)	鹿児島県	2003.03	遮水壁	本	15,131	0.65/ 0.80	10.0～73.5	73.5
374	蘇我共同溝発進立坑工事	国土交通省関東地方整備局	2003.03	立坑	本	5,103	1.2	73.0	36.7
375	那覇港(沖縄埠頭地区)道路(空港線)三重城側陸上トンネル築造工事	内閣府沖縄総合事務局開発建設部	2003.03	開削土留	仮	3,488	1.0/ 1.5	64.0 66.0	17.3
376	OE22工区(4)トンネル工事	首都高速道路公団	2004.03	開削土留	仮	3,063 1,285	0.9	44.4	21.1
377	SJ34工区(2)立坑工事	首都高速道路公団	2003.09	立坑	本	2,620	1.2	50.0	26.0
378	段原ポンプ場建設工事	広島市	2003.04	ポンプ場 (連壁基礎)	本	4,477	0.8	28.0	16.7 (最深部)

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
379	清洲JCT南下部工工事	国土交通省愛知国道工事事務所	2003.06	高架橋 (連壁基礎)	本	2,937	1.2	28.8	
380	坂下・舟渡共同溝到達立坑工事	国土交通省関東地方整備局	2003.06	立坑	仮	1,723	1.0	33.5	
381	新羽末広幹線北綱島支線下水道整備工事	横浜市 下水道局	2003.07	立坑	仮	5,010	0.9	87.0	66.5
382	SJ52工区(2-2)トンネル工事	首都高速道路公団	2003.08	開削土留	仮	4,146	1.1	46.10 47.20	22.1 37.1
383	SJ12工区換気所工事の内北側シャフト部地中連続壁工事	首都高速道路公団	2003.11	開削土留 換気シャフト	仮	4,656	0.7	40.0	33.2
384	垂水処理場ネットワークポンプ場築造工事(土木)	神戸市	2003.11	開削土留	仮	6,064	0.8	41.9	40.1
385	大井シールド中間立坑	東京都水道局	2003.11	立坑	仮	3,093	1.0	61.0	52.6
386	福岡202号外環状共同溝第2工区Bシールド工事	国土交通省九州地方整備局	2003.11	立坑	本	1,652	0.8	36.9	32.9
387	三重城地区地中連続壁(その3)工事	沖縄総合事務局	2003.12	開削土留	仮	5,293	1.2/ 1.0	66.0	17.2
388	一級河川寝屋川室町調節池築造工事(土留工)	大阪府寝屋川水系改修工営所	2004.02	地下タンク	仮	12,028	0.8	48.5	48.5
389	SJ35工区(1)トンネル工事	首都高速道路公団	2004.03	開削土留	本	1,200	1.2	21.90 35.70	35.7
390	福岡202号外環状共同溝第1工区シールド第5立坑工事	国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所	2004.04	立坑	本	2,236	0.8	42.26 41.26	38.3
391	高雄捷運CR4区段標	高雄市政府捷運工程局	2004.07	開削土留	仮	26,718	1.8	60.0	20.0
392	高雄地下鉄工事(CO2工区・O6駅)	高雄捷運股份有限公司(KRTC)	2003.09	開削土留	仮	16,988	1.0	36.0	18.8
393	県道高速名古屋朝日線古城工区下部工工事	名古屋高速道路公社	2003.12	高架橋 (連壁基礎)	本	6,251	1.5	30.0	
394	SJ62工区(1)トンネル工事	首都高速道路公団	2004.03	開削土留	仮	17,000	1.0	70.0	53.5
395	県道高速名古屋朝日線新川(その2)工区下部工P114	名古屋高速道路公社	2004.03	高架橋 (連壁基礎)	本	960	1.5	35.6	5.6
396	福岡202号外環状共同溝第1工区シールド第5立坑工事	国土交通省九州地方整備局	2004.04	立坑	本	2,353	0.8	42.3	38.3
397	県道高速名古屋朝日線新川(その2)工区下部工P111	名古屋高速道路公社	2004.05	高架橋 (連壁基礎)	本	960	1.5	35.8	5.8
398	一級河川寝屋川朋来調節池築造工事	大阪府	2004.06	開削土留	仮	15,846	0.9	58.5	26.6
399	JR東京総合病院診療棟工事	JR東日本	2004.07	開削土留	本	4,296	1.2	23.0	16.5

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
400	13号線雑司ヶ谷二工区土木工事	東京地下鉄株式会社	2004.08	立坑	本	3,938	1.2	40.1	34.2
401	県道高速名古屋朝日線工事 新川(その1)工区下部工事	名古屋高速道路公社	2004.09	高架橋 (連壁基礎)	本	P95:691 P96:641	1.5	P95:32.4 P96:30.2	P95:5.90 P96:6.15
402	福岡202号外環状共同溝第1工区第4立坑工事	国土交通省九州地方整備局	2004.10	立坑	本	2,251	0.8	40.7	37.2
403	26号大和川共同溝工事	国土交通省近畿地方整備局	2004.10	立坑	本	3,857	1.3	71.0	46.1
404	中之島新線建設工事のうち土木工事(第5工区)	中之島高速鉄道㈱	2004.12	開削土留	仮	29,200	1.1	78.5	32.0
405	港北処理区新羽末広幹線第1工区下水道整備工事	横浜市下水道局	2004.12	立坑	仮	3,199	0.9	67.0	58.4
406	SJ22工区(3)換気所工事(その2)	首都高速道路公団	2005.01	開削土留	本	12,406	1.2	53.00 72.00	34.4
407	三重城地区地中連続壁(その4)工事	沖繩総合事務局	2005.03	開削土留	仮	14,520	1.0/ 0.8	66.0	13.0
408	倉敷基地プロパン貯槽1工事の配管竪坑	JOGMEC	2005.03	立坑	本	3,558	1.2	110.1	110.1
409	新杉田発進立坑	国交省	2005.03	立坑	仮	2,132	0.8	41.0	38.0
410	難波立坑 南側占用	近畿日本鉄道㈱	2005.05	立坑	本	610	0.8	27.0	20.7
411	上目黒幹線発進立坑	東京都下水道局	2005.06	立坑	仮	1,298	0.7	25.1	20.5
412	東京駅再開発	三井不動産他	2005.07	開削土留	本	3,544	1.2	45.4	
413	中村橋架替工事(下部工その1)	横浜市道路局建設部橋梁課	2005.07	地中連続壁基礎	本	424	0.7	13.0	
414	東邦ガス緑浜工場No.2LNGタンク	東邦ガス	2006.03	地下タンク	本	25,676	1.2	102.05 97.55	48.8
415	上野地下駐車場	東京メトロ㈱	2006.03	開削土留	本	7,013	1.2	54.3	21.4
416	上野地下歩行者専用道及び上野広小路地下駐車場建設土木工事	東京地下鉄株式会社	2006.04	地下駐車場	本	6,700	1.2	54.3	16.2
417	新杉田中間立坑	国交省	2006.06	立坑	仮	3,582	0.8	59.0	56.0
418	平成17年度東西線遮水性土留調査工事	仙台市交通局	2006.03	開削土留	仮	908	1.0	70.0	22.0
419	難波立坑 北側占用	近畿日本鉄道㈱	2006.05	立坑	本体利用	662	0.8	27.0	20.7
420	26号堺共同溝発進立坑	国交省	2006.08	立坑	仮	2,974	0.9	54.0	28.6

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
421	東南幹線立坑	東京都水道局	2006.09	立坑(円形)	仮	2,963	1.0	70.0	58.9
422	中村橋架替工事(下部工その3)	横浜市	2006.09	地中連続壁基礎	本設	188	0.7	13.0	13.7
423	SJ62工区(1)トンネル工事	首都高速道路㈱	2006.11	開削土留	本体利用	5,300	1.5	24.0	
424	新羽末広幹線発進立坑	横浜市環境創造局	2006.11	立坑	仮	3,830	0.9	79.0	64.8
425	清水エル・エヌ・ジー株式会社 袖師基地NO.3LNG地下式貯槽 建設工事(土木)	静岡ガス(株)	2007.01	地下タンク	仮	15,705	0.9	64.7	36.7
426	東名阪自動車道 桃山工事に 伴う鋼管矢板泥水固化壁工事	中日本高速道路株式会社	2007.02	高速道路	本	14,613	1.2	13.5～26.0	10.6～ 12.7
427	SJ14工区(2)トンネル・連結路基礎 工事 北3B 鋼製連壁	首都高速道路株式会社	2007.09	土留壁	本設	2,770	1.8	36.5～38.5	32.0～ 34.0
428	高エネ研(東海)大強度陽子加速器 施設ニュートリノ実験施設(ディレイ ボリウム(下流部))等新営土木工 事	高エネルギー加速器 研究機構	2007.11	立坑	本設	2,626	1.0	36.2	46.7
429	深江～中浜幹線下水管築造工 事(その1～4) 中浜中間立坑一 1工事	大阪市都市整備局	2008.02	立坑	仮設	2,001	0.9	52.5	33.2
430	道道美唄浦臼線美浦大橋(下 部工)工事	北海道札幌土木現 業所	2008.03	地中連続壁基礎	本設	4,476	1.2	29.0	
431	㈱日立製作所新エレベーター 研究塔新築工事	㈱日立製作所	2008.07	エレベータ塔 基礎	本体利用	3,843	1.0	27.8	17.8
432	足立区江北五丁目地先送水管 新設及び到達立坑築造工事	東京都水道局	2008.10	道路陸橋橋脚の 変位抑制壁	仮設	1,391	1.4	18.0	37.0
433	業平橋押上地区開発計画タ ワー街区建築工事の内地中連 続壁杭工事	東武タワースカイツリー ㈱・東武鉄道㈱	2008.12	連壁基礎 (壁基礎杭)	本設	14,588	1.2	37.0～53.0	12.5
434	博多駅北ポンプ場築造工事	福岡市下水道局	2009.01	開削土留	本体利用	4,154	0.9	30.0	25.5
435	遠里小野第2工区開削トンネル 工事	阪神高速道路株式 会社	2009.07	開削トンネル・ 立坑	本設	1,660	1.2	40.0	22.5
436	シーロッド立坑工事	東京都水道局	2009.08	立坑		1,354	1.4	36.0	37.0
437	代々木上原駅・梅ヶ丘駅間線増 連続立体交差工事[土木・第三 工区]	小田急電鉄株式会 社	2009.10	開削土留	仮設	11,003	0.7	40.7	17.0
438	東京ガス 扇島工場 TL22LNG 地下式貯槽建設 工事	東京ガス㈱	2010.03	地下タンク	仮設 山留	17,823	1.4	77.0	61.5
439	代々木上原駅・梅ヶ丘駅間 線 増立体交差工事のうち世田谷 代田駅地下化に伴う上り線側山 留壁工事	東京都・小田急電 鉄	2010.04	開削土留	仮設	7,563	0.8	43.0	25.0
440	代々木上原・梅ヶ丘駅間 線増 連続立体交差工事 土木第5工 区北側一般部地中連続壁工 (BMX・CRM工法)	小田急電鉄株式会 社	2010.06	開削土留	仮設	6,843	0.8	7.6～41.8	3.5～ 20.5
441	圏央道小中大綱白里高架橋工 事 P2・P4～P6・P9基礎	東日本高速道路株式 会社	2010.09	地中連続壁基礎	本設	557.60～ 918.40	1.8	17.0～28.0	

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
442	中野区三丁目地先から新宿区二丁目地先間配水本管(1000mm)新設工事	東京都水道局	2010.12	立坑	仮設	1,693	0.8	50.2	46.9
443	大手町1-6計画	(有)東京プライムステージ	2011.02	地中連続壁基礎	本体利用	5,276	1.8	52.1	32.1
444	芝浦水再生センター地中連続壁工事	都下水道局	2011.02	立坑	仮設	1,891	1.3	34.5	31.2
445	東京駅八重洲開発北ビルⅡ期増築地中連続壁工事	JR東日本株式会社	2011.02	開削土留	本体利用	1,765	1.2	31.5	15.0～20.0
446	大井有明付近連系管路新設工事	東京電力株式会社	2011.02	立坑	仮設	2,470	1.0	62.5	56.2
447	環2・Ⅲ街区	森ビル	2011.06	地中連続壁基礎(杭)	本設	992	3.0	45.0	
448	築地幹線発達立坑工事	東京都下水道局	2011.10	立坑	本体利用	2,165	1.0	58.0	45.0
449	浅香山中間立坑工事	阪神高速道路㈱	2012.01	立坑	本設	1,778	1.7	46.7	36.9
450	台北地下鉄松山線CG590A工区	台北市政府捷運局中区工程處	2012.03	開削土留	本体利用	97,451	0.6～1.5	35.0	15.0～58.0
451	浜岡原子力発電所防波壁設置工事(西工区)	中部電力㈱	2012.04	地中連続壁基礎	本設	12,894	1.5	12.0～30.0	
452	浜岡原子力発電所防波壁設置工事(東工区)	中部電力㈱	2012.06	地中連続壁基礎	本設	10,676	1.5	14.2	
453	知多緑浜工場No.3タンク建設工事(土木工事)	東邦ガス株式会社	2013.01	地下タンク	仮設	22,490	1.0	84.3～96.3	47.9
454	名古屋駅新ビル(仮称)新設他工事	東海旅客鉄道㈱事業推進本部	2013.04	山留壁	仮設	30,210	0.8～1.15	72.5	27.5～36.5
455	新宿駅新南口駅基礎解体・鉄道防護工事他(土留兼用連壁基礎)	東日本旅客鉄道	2013.02	開削土留兼用連壁基礎	本設	1,236	0.8	27.6	12.6
456	新名神高速道路神戸JCT工事(Bランプ橋)	西日本高速道路株式会社	2013.05	橋梁下部工	本設	670	0.8 1.2 1.5	6.9～15.9	
457	新宿駅新南口駅基礎解体・鉄道防護工事他(ビル用基礎杭)	東日本旅客鉄道	2013.05	地中連続壁基礎	本設	1,818	1.4 ～ 3.4	27.6	12.6
458	大同特殊鋼株式会社知多工場排水合理化雨水貯留槽設置工事	大同特殊鋼株式会社	2013.08	地下タンク	本設	2,481 2,902	1.2	28.3 33.3	25.0 27.0
459	大手町1-1 A棟新築工事	三菱地所	2013.09	建物基礎	本体利用	2,698	1.5 2.4	48.0	33.0
460	新名神高速道路神戸JCT工事(二郎橋)	西日本高速道路株式会社	2013.02 2014.03	橋梁下部工	本体利用	970 1,003	0.8 1.2 1.5	6.3～18.9	
461	善福寺川調節池工事(その2)	東京都	2014.03	調節池土留(本体利用)	本設	5,459	1.5	33.5	27.0
462	新名神高速道路神戸JCT工事(Gランプ)	西日本高速道路株式会社	2013.05 2014.04	ボックスカルバート	本体利用	690 687	0.8	8.3～11.6 10.0～12.2	8.1

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
463	東京外環自動車道 田尻工事	東日本高速道路株式会社	2014.04	開削土留 (CRM連続壁)	仮設	631	0.8	41.5	11.8
464	中部2号幹線(2)築造工事	福岡市	2014.09	立坑	仮設	2,064	0.8	43.0	40.0
465	府中駅南口第一地区第一種市街地再開発事業に係る公共施設工事	府中駅南口第一地区市街地再開発組合	2014.11	開削土留 (CRM連続壁)	仮設	3,128	0.8	34.0	18.4
466	銀座6丁目再開発土留壁工事	銀座6丁目再開発組合	2015.02	開削土留 (CRM連続壁)	仮設	24,300	0.9	67.0	48.5
467	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Underground Section Contract Package CP106	PT. Mass Rapid Transit Jakarta	2015.04	開削土留 (RC連続壁)	本体利用	41,600	1.2 1.0 0.8	24.0~36.5	19.35~ 26.25
468	ホーチミン地下鉄(Line1 CP-1b)建設工事:オペラハウス駅	ホーチミン市人民委員会都市鉄道管理機構(MAUR)	2015.05	地下鉄工事 (地下鉄駅含む)	本体利用	19,800	1.5	44.0	31.0
469	東西線南砂町駅中央部工区改良土木工事	東京地下鉄株式会社	2015.08	開削土留	本体利用	4,332	1.2	18.0(有筋部) 44.5(無筋部)	14.3
470	東西線南砂町駅終端部工区改良土木工事	東京地下鉄株式会社	2015.11	開削土留	本体利用	4,265	1.0	14.7~21.2 (有筋部) 44.9(無筋部)	12.8~ 16.7
471	富津火力発電所9.12号LNG地下式貯槽および関連設備	東京電力フュエル & パワー株式会社	2015.12	地下タンク	仮設	33,043	1.0	69.00~ 71.10	30.0
472	東西線南砂町駅中央部工区改良土木工事	東京地下鉄㈱	2016.10	地下鉄駅躯体	本体利用	3,970	1.2	44.0	13.1
473	(仮称)浜松町二丁目4地区A街区 A3棟新築工事	株式会社世界貿易センタービルディング	2017.04	地中連続壁基礎	本体利用	8,262	1.5	43.3	23.0
474	ホーチミン地下鉄(Line1 CP-1b)建設工事:バンソン駅	ホーチミン市人民委員会都市鉄道管理機構(MAUR)	2017.05	地下鉄駅舎	本体利用	20,151	1.0	39.0	17.0
475	中央新幹線北品川非常口新設工事	東海旅客鉄道㈱	2017.07	立坑	仮設	11,503	1.3	92.9	89.8
476	ホーチミン地下鉄(Line1 CP-1b)建設工事(開削トンネル)	ホーチミン市人民委員会都市鉄道管理機構(MAUR)	2017.08	開削トンネル	本体利用	132	1.0	39.0	17.0
477	東西線南砂町駅中央部工区改良土木工事	東京地下鉄㈱	2017.08	開削土留	本体利用	336	1.2	44.0	13.1
478	東西線南砂町駅中央部工区改良土木工事	東京地下鉄㈱	2017.11	開削土留	本体利用	815	1.0	44.0	13.1
479	中央新幹線名城非常口新設RC地中連続壁工	東海旅客鉄道㈱	2018.04	立坑	仮設	15,991	1.4	130.0	89.1
480	中央新幹線東百合丘非常口新設 RC地中連続壁工	東海旅客鉄道㈱	2019.04	立坑	仮設	12,217	1.4	103.0	99.4
481	中央新幹線等々力非常口新設工事	東海旅客鉄道㈱	2020.09	立坑	仮設	14,544	1.2	124.7	89.9
482	中央新幹線品川駅新設(南工区)区道側	東海旅客鉄道㈱	2022.06	開削土留	本体利用	12,309	1.5	56.2	51.4
483	中央新幹線品川駅新設(北工区)	東海旅客鉄道㈱	2023.02	山留壁を駅施設本体壁として兼用	本体利用	6,580	1.5	55.4 55.9	51.0

大深度地中連続壁実績一覧(基礎は除く)

No.	工事名	企業者名	施工時期	用途	区分	壁面積 (m ²)	壁厚 (m)	掘削深度 (m)	内部深度 (m)
484	中央新幹線名古屋駅新設(東山線工区)	東海旅客鉄道㈱	2023.11	立坑	仮設	6,150	1.1	70.0	34.3
485	中央新幹線名古屋駅新設(中央西工区)	東海旅客鉄道㈱	2024.04	開削土留	本体利用	15,492	1.5	73.0 75.5	34.0
486	中央新幹線名古屋駅新設(東山線工区)	東海旅客鉄道㈱	2024.09	開削土留	本設	7,500	1.5	70.0	34.3
487	なにわ筋線中之島駅部土木工事	関西高速鉄道㈱	2025.04	開削土留	仮設	30,800	1.2	70.0	45.0
488	中央新幹線品川駅新設(非開削工区)	東海旅客鉄道㈱	2025.05	開削土留、立坑	本設 仮設	6,300	1.5	48.0	44.0
				壁面積合計(m ²)		3,934,029			